

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁZIA
Rua: RUA RIBEIRÃO SÃO PAULO-TRECHO 05 - BAIRRO RIBEIRÃO SÃO PAULO - ASCURRA - SC
Data: 30/03/2022
BDI: 22,00%

Item	Descrição so Serviços	Valor dos Serviço	Peso (%)	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03			
				Simple (%)	Acumulad o (%)	Simple (R\$)	Acumulado (R\$)	Simple (%)	Acumulad o (%)	Simple (R\$)	Acumulado (R\$)	Simple (%)	Acumulad o (%)	Simple (R\$)	Acumulado (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 790,56	0,32%	35,00%	35,00%	R\$ 276,70	R\$ 276,70	33,00%	67,00%	R\$ 260,88	R\$ 537,58	32,00%	99,00%	R\$ 252,98	R\$ 790,56
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 3.582,93	1,47%	50,00%	50,00%	R\$ 1.791,47	R\$ 1.791,47	50,00%	100,00%	R\$ 1.791,47	R\$ 3.582,93		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.582,93
3	DRENAGEM	R\$ 71.124,93	29,18%	50,00%	50,00%	R\$ 35.562,47	R\$ 35.562,47	50,00%	100,00%	R\$ 35.562,47	R\$ 71.124,93		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 71.124,93
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 113.165,67	46,43%	30,00%	30,00%	R\$ 33.949,70	R\$ 33.949,70	30,00%	60,00%	R\$ 33.949,70	R\$ 67.899,40	40,00%	100,00%	R\$ 45.266,27	R\$ 113.165,67
5	ACESSIBILIDADE/PASSEIOS/OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 50.369,01	20,67%	34,00%	34,00%	R\$ 17.125,46	R\$ 17.125,46	33,00%	67,00%	R\$ 16.621,77	R\$ 33.747,24	33,00%	100,00%	R\$ 16.621,77	R\$ 50.369,01
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.703,26	1,93%		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	R\$ 4.703,26	R\$ 4.703,26
TOTAL GERAL		R\$ 243.736,36	100,00%	36,39%	36,39%	R\$ 88.705,79	R\$ 88.705,79	36,18%	72,58%	R\$ 88.186,29	R\$ 176.892,08	27,42%	100,00%	R\$ 66.844,28	R\$ 243.736,36


GUSTAVO PETRI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SC 170.199-0

POSIÇÃO ENGENHARIA CIVIL EIRELI ME
 ENG. CIVIL GUSTAVO PETRI
 CREA/SC 170.199-0