



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANILHA A  
2

MUNICÍPIO: ASCURRA/SC

FOLHA No

PROJETO: REFORMA, AMPLIAÇÃO EM ESCOLA MUNICIPAL

LOCALIZAÇÃO: Escola Municipal Pequeno Príncipe

DATA: 26/05/2017

Referência dos custos:

(SINAPI -

Periodicidade das Estapas: Mês

MAIO / 2017, COM DESONERAÇÃO)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO								TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.500,14	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	3.500,14	100%
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	4.166,50	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	4.166,50	100%
3	FUNDAÇÕES	4.184,64	70,0%	1.793,42	30,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	5.978,06	100%
4	ESTRUTURAS	4.755,90	10,0%	19.023,62	40,0%	23.779,52	50,0%	0,00	0,0%	47.559,04	100%
5	ALVENARIA	2.157,48	10,0%	10.787,42	50,0%	8.629,94	40,0%	0,00	0,0%	21.574,84	100%
6	ESQUADRIAS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	3.320,91	20,0%	13.283,66	80,0%	16.604,57	100%
7	SERVIÇOS ELÉTRICOS	0,00	0,0%	1.425,45	20,0%	2.850,90	40,0%	2.850,90	40,0%	7.127,26	100%
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	404,81	10,0%	809,62	20,0%	1.619,24	40,0%	1.214,43	30,0%	4.048,10	100%
9	REVESTIMENTOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	8.200,86	30,0%	19.135,35	70,0%	27.336,21	100%
10	PINTURAS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	6.804,05	30,0%	15.876,12	70,0%	22.680,17	100%
11	EXECUÇÃO DE CALÇADAS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	3.877,60	100,0%	3.877,60	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		19.169,48	11,66	33.839,53	20,58	55.205,43	33,57	56.238,06	34,20	164.452,49	
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		19.169,48	11,66	53.009,01	32,23	108.214,43	65,80	164.452,49	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO:

26/05/2017

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ELIOSMAR DE MOURA CREA/SC Nº: 066 423-7