



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA**  
**Estado de Santa Catarina**

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

Obra: **Drenagem e Pavimentação com Lajotas de Concreto Sextavadas, Calçadas e Sinalização**

Local: **Em parte da Rua Ribeirão São Paulo ASCURRA/SC**

Extensão: **315,00 m**

Data: Janeiro/2015

Item	Discriminação	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	%	Valor Total (R\$)
1	Serviços Preliminares	2.765,72	0,00	0,00	0,00	0,84	2.765,72
2	Drenagem Pluvial	30.936,86	20.624,57	0,00	0,00	15,57	51.561,43
3	Terraplanagem	3.621,67	2.414,45	0,00	0,00	1,82	6.036,12
4	Pavimentação Rua	0,00	42.722,50	85.445,00	85.445,00	64,52	213.612,49
5	Pavimentação Calçada	0,00	0,00	16.326,90	38.096,10	16,44	54.423,00
6	Sinalização	0,00	0,00	0,00	2.695,02	0,81	2.695,02
<b>Total do mês</b>		37.324,25	65.761,52	101.771,90	126.236,12		
<b>% do mês</b>		11,27	19,86	30,74	38,13		
<b>Acumulado</b>		37.324,25	103.085,77	204.857,66	331.093,78	100,00	<b>R\$ 331.093,78</b>
<b>% do mês</b>		11,27	31,13	61,87	100,00		

*Engenheiro Eliosmar de Moura*

*CREA 066423-7*

**Prefeitura Municipal de Ascurra**  
**Secretaria de Planejamento e Obras**

