



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
Estado de Santa Catarina

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: **Drenagem e Pavimentação com Lajotas de Concreto Sextavadas, Calçadas e Sinalização**
Local: **Em parte da Rua Ribeirão São Paulo ASCURRA/SC**
Extensão: **315,00 m**
Data: Janeiro/2015

Item	Discriminação	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	%	Valor Total (R\$)
1	Serviços Preliminares	2.765,72	0,00	0,00	0,00	0,84	2.765,72
2	Drenagem Pluvial	30.936,86	20.624,57	0,00	0,00	15,59	51.561,43
3	Terraplanagem	3.621,67	2.414,45	0,00	0,00	1,82	6.036,12
4	Pavimentação Rua	0,00	42.722,50	85.445,00	85.445,00	64,58	213.612,49
5	Pavimentação Calçada	0,00	0,00	16.326,90	38.096,10	16,45	54.423,00
6	Sinalização	0,00	0,00	0,00	2.378,56	0,72	2.378,56
Total do mês		37.324,25	65.761,52	101.771,90	125.919,66		
% do mês		11,28	19,88	30,77	38,07		
Acumulado		37.324,25	103.085,77	204.857,66	330.777,32	100,00	R\$ 330.777,32
% do mês		11,28	31,16	61,93	100,00		

Engenheiro Eliosmar de Moura
CREA 066423-7

Prefeitura Municipal de Ascurra
Secretaria de Planejamento e Obras

