

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
 DESCRIÇÃO
 Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

Data:
 10/12/2024

Bancos:
 SINAPI (10/2024) - CPOS/CDHU (09/2024) - SBC (12/2024) - ORSE (09/2024) - EMOP (11/2024) - SIURB (07/2024)

Revisão:
 01

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	Total		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 315.021,78	R\$ 17.501,21 5,56%	R\$ 17.501,21 5,56%	R\$ 17.501,21 5,56%	R\$ 17.501,21 5,56%	R\$ 17.501,21 5,56%	R\$ 17.501,21 5,56%	R\$ 17.501,21 5,56%	R\$ 17.501,21 5,56%	R\$ 17.501,21 5,56%	R\$ 17.501,21 5,56%	R\$ 17.501,21 5,56%	R\$ 17.501,21 5,56%	R\$ 17.501,21 5,56%	R\$ 17.501,21 5,56%	R\$ 17.501,21 5,56%	R\$ 17.501,21 5,56%	R\$ 17.501,21 5,56%	R\$ 17.501,21 5,56%	R\$ 315.021,78 100,00%		
2	FUNDAÇÃO	R\$ 228.561,16	R\$ 114.280,58 50,00%	R\$ 114.280,58 50,00%																		R\$ 228.561,16 100,00%	
3	ESTRUTURA	R\$ 414.306,57		R\$ 82.861,31 20,00%	R\$ 207.153,29 50,00%	R\$ 124.291,97 30,00%																R\$ 414.306,57 100,00%	
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 200.493,37			R\$ 50.123,34 25,00%	R\$ 50.123,34 25,00%	R\$ 50.123,34 25,00%	R\$ 50.123,34 25,00%															R\$ 200.493,37 100,00%
5	COBERTURA	R\$ 94.779,10						R\$ 28.433,73 30,00%	R\$ 28.433,73 30,00%	R\$ 28.433,73 30,00%										R\$ 9.477,91 10,00%		R\$ 94.779,10 100,00%	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 14.864,73		R\$ 7.432,37 50,00%	R\$ 7.432,37 50,00%																	R\$ 14.864,73 100,00%	
7	ESQUADRIAS	R\$ 225.207,04																				R\$ 225.207,04 100,00%	
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 97.887,93						R\$ 24.471,98 25,00%	R\$ 24.471,98 25,00%	R\$ 24.471,98 25,00%	R\$ 24.471,98 25,00%											R\$ 97.887,93 100,00%	
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 166.657,87										R\$ 41.664,47 25,00%	R\$ 41.664,47 25,00%	R\$ 41.664,47 25,00%	R\$ 41.664,47 25,00%							R\$ 166.657,87 100,00%	
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 19.563,26													R\$ 5.868,98 30,00%	R\$ 9.781,63 50,00%	R\$ 3.912,65 20,00%					R\$ 19.563,26 100,00%	
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 33.715,89										R\$ 8.428,97 25,00%	R\$ 8.428,97 25,00%	R\$ 8.428,97 25,00%	R\$ 8.428,97 25,00%							R\$ 33.715,89 100,00%	
12	PINTURA	R\$ 105.165,90														R\$ 21.033,18 20,00%	R\$ 21.033,18 20,00%	R\$ 21.033,18 20,00%	R\$ 21.033,18 20,00%	R\$ 21.033,18 20,00%	R\$ 21.033,18 20,00%	R\$ 105.165,90 100,00%	
13	MARMORARIA	R\$ 11.341,64																				R\$ 11.341,64 100,00%	
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 61.058,66															R\$ 24.423,46 40,00%	R\$ 12.211,73 20,00%	R\$ 12.211,73 20,00%	R\$ 12.211,73 20,00%	R\$ 61.058,66 100,00%		
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 124.922,10		R\$ 24.984,42 20,00%	R\$ 24.984,42 20,00%			R\$ 37.476,63 30,00%	R\$ 24.984,42 20,00%													R\$ 124.922,10 100,00%	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 233.419,00				R\$ 46.683,80 20,00%	R\$ 46.683,80 20,00%				R\$ 70.025,70 30,00%	R\$ 46.683,80 20,00%										R\$ 233.419,00 100,00%	
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 109.180,09				R\$ 21.836,02 20,00%																R\$ 109.180,09 100,00%	
18	DADOS E VOZ	R\$ 8.843,98				R\$ 1.768,80 20,00%																R\$ 8.843,98 100,00%	
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 15.052,96				R\$ 3.010,59 20,00%	R\$ 3.010,59 20,00%												R\$ 6.021,18 40,00%			R\$ 15.052,96 100,00%	
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 5.183,74																				R\$ 5.183,74 100,00%	
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.476,41																				R\$ 5.476,41 100,00%	