PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA

Obra: Construção Ginásio **Data: JANEIRO/2026**

Área: 1.670,93 m² + 124,88 (Marquise - Área Não Computável Prefeitura)

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Item	Discriminação	Total	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês		11º Mês		12º Mês	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	Serviços Iniciais	122.197,54	100%	122.197,54																						
2	Infraestrutura	2.554.042,74			20%	510.808,55	20%	510.808,55	30%	766.212,82	30%	766.212,82														
3	Paredes Interna e Paíneis	218.857,46											50%	109.428,73	50%	109.428,73										
4	Revestimentos Interno e Externo	85.130,05											50%	42.565,02	50%	42.565,02										
5	Esquadrias	82.597,18													50%	41.298,59	50%	41.298,59								
6	Pintura	113.893,57																	100%	113.893,57						
7	Pavimentação	356.127,58															50%	178.063,79	50%	178.063,79						
8	Instalações Elétrica	86.159,56																					100%	86.159,56		
9	Instalações Hidraulicas	41.684,63																			100%	41.684,63				
10	Instalações Sanitárias	24.739,39													50%	12.369,70	50%	12.369,70								
11	Instalações Preventivas de incêndio	65.386,25																	50%	32.693,13	50%	32.693,13				
12	Complementação da obra	24.682,01																							100%	24.682,01
TOTAL - MÊS		**3.775.497,96**	**3,2%**	**122.197,54**	**13,5%**	**510.808,55**	**13,5%**	**510.808,55**	**20,3%**	**766.212,82**	**20,3%**	**766.212,82**	**4,0%**	**151.993,75**	**5,4%**	**205.662,04**	**6,1%**	**231.732,07**	**8,6%**	**324.650,48**	**2,0%**	**74.377,75**	**2,3%**	**86.159,56**	**0,7%**	**24.682,01**
TOTAL - ACUMULADO		**3.775.497,96**	**3,2%**	**122.197,54**	**16,8%**	**633.006,09**	**30,3%**	**1.143.814,64**	**50,6%**	**1.910.027,46**	**70,9%**	**2.676.240,29**	**75%**	**2.828.234,04**	**80,4%**	**3.033.896,08**	**86,5%**	**3.265.628,15**	**95,1%**	**3.590.278,63**	**97,1%**	**3.664.656,39**	**99,3%**	**3.750.815,95**	**100%**	**3.775.497,96**

ARLETE CIPRIANI TOMAZ:52218520982

Assinado de forma digital por ARLETE CIPRIANI TOMAZ:52218520982
Dados: 2026.02.19 11:45:59 -03'00'